



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน(แรก)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือนแรก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง หรือทาง <http://www.chumsangnr.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

(นายละม่อม เจริญผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อบัญญัติ)

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุลำดวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	-	161,000.- ข้อบัญญัติ	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร x ยาว 75 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม) (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	5 มี.ค.- 3 พ.ค. 68	ตั้งไว้ 116,000.- โอนเพิ่ม 18,000 รวม 134,000.- ข้อบัญญัติ	133,500.-	✓	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรสัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร x ยาว 420.00 เมตร x หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	6 มี.ค.- 26 เม.ย. 68	68,000.- ข้อบัญญัติ	68,000.-	✓	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรสัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ (โครงการที่ 1)	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 660.00 เมตร x หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	6 มี.ค.- 4 เม.ย. 68	144,000 ข้อบัญญัติ	108,000.-	✓	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรสัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ (โครงการที่ 2)	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร x ยาว 700.00 เมตร x หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) ลงดิน 40 ลบ.ม	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	7 มี.ค.- 5 เม.ย. 68	114,000.- ข้อบัญญัติ	114,000.-	✓	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 60.00 เมตร x หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดิน 40 ลบ.ม (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	26 ก.พ. – 26 เม.ษ. 68	141,000.- ข้อบัญญัติ	141,000.-	✓	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร x ยาว 70.00 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	-	164,000.- ข้อบัญญัติ	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 1,000x หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด) พร้อมวางท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน(ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	18 ก.พ. – 1 พ.ค. 68	170,000.- ข้อบัญญัติ	170,000.-	-	✓	-	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 85 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ม.ค. – ก.ย. 68	ก.พ.-เม.ย 68	170,000.- ข้อบัญญัติ	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร x ยาว 220 x ส่วนขยายจำนวน 12 ตารางเมตรเมตร x หนา 0.15 (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	495,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาตุก	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 130 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	315,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 130 เมตร x ส่วนขยายจำนวน 18 ตารางเมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68		325,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 220 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68		489,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 220 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68		489,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 130 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	288,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร x ยาว 250 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	487,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล	ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร x ยาว 630 เมตร x หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	140,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร x ยาว 120 เมตร x หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ชุมแสง กำหนด)	กองช่าง	ก.พ. – ก.ย. 68	-	211,000.- เงินสะสม	-	-	-	✓	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร สัญจร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณภัย หรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใน เขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ทั้ง 14 หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต. (งานป้องกันฯ)	ต.ค. 67 - ก.ย.68	-	90,000.-	-	-	✓	-	ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัย พิบัติได้รับการช่วย เหลือให้สามารถ ดำเนินชีวิตเป็น ปกติสุขในสังคม

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและกำจัด ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค.67 – ก.ย. 68	-	10,000.-	-	-	-	✓	ประชาชนในตำบลชุมแสงมี ทรายอะเบท ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและป้องกัน ยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ยุงลาย
2	โครงการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในกลุ่ม เยาวชน/ประชาชนที่มี ความเสี่ยงสูง	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค.67 – ก.ย. 68	-	15,000.-	-	-	-	✓	เด็ก เยาวชนและประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค. – เม.ย. 68	ก.พ.68	10,000.-	8,600	✓	-	-	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า
4	โครงการขอรับเงิน อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอนางรอง	เพื่อดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2568	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.67– ก.พ. 68	-	15,000.-	-	-	-	✓	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้แก่ประชาชน
5	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนของกิ่ง กาชาดอำเภอ นางรอง	เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ ความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย ของสภากาชาด	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.67– ก.พ. 68	ก.พ.68	10,000.-	10,000	✓	-	-	ประชาชนช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตาม นโยบายกิ่งกาชาดที่ได้รับ มอบหมาย
6	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ กุศลและให้ช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจ สาธารณกุศล	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.67– ก.พ. 68	ธ.ค.67	10,000.-	10,000	✓	-	-	ประชาชนได้รับสาธารณ กุศลตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบล ชุมแสงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	8,746,000.-	2,714,200.-	-	✓	-	คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีปกติสุข
2	เบี้ยยังชีพคน พิการ	ผู้พิการในเขตตำบล ชุมแสงที่ขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยความ พิการ	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	2,997,600.-	939,000.-	-	✓	-	คุณภาพชีวิตของผู้พิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีปกติสุข
3	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล ชุมแสง ที่แพทย์ได้รับ รองและวินิจฉัยแล้ว	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	120,000	54,300	-	✓	-	คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีปกติสุข
4	เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ (สปสข.)	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล ชุมแสง 1 ครั้ง/ปี	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	88,500.-	-	-	✓	-	ประชาชนได้รับการบริการ กิจกรรมด้านสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพ แข็งแรง
5	เงินสมทบ กองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลชุมแสง	สมทบกองทุนสวัสดิการ สังคม ตำบลชุมแสง 1 ครั้ง/ปี	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	60,000.-	-	-	✓	-	สมาชิกกองทุนได้รับการ ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.68	ม.ค.68	5,000.-	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓	-	-	เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลชุมแสง
2	โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มี พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน	กอง การศึกษาฯ	ส.ค.68	-	5,000.-	-	-	-	✓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. ชุมแสงมีอุปกรณ์การ เรียนที่เพียงพอ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	มีสื่อการเรียนการสอนที่ หลากหลายและเพียงพอมี การพัฒนาการตามวัย	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. 67 -ก.ย. 68	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	934,630	474,039	-	✓	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี หนังสือเรียน และได้รับ การพัฒนาให้มีความการ ที่เหมาะสมตามวัย
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา										
5	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.อบต.ชุมแสง										
6	ค่าอาหารเสริมนม	นักเรียนศพด.อบต. ชุมแสง และนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียน สพฐมีนมดื่มทุก วันทำการและวันหยุดปี	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	913,900	248,095	-	✓	-	นักเรียนศพด.อบต. ชุมแสง และนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสพฐมีนมดื่มทุก วันทำการและวันหยุดปี
7	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด.อบต.ชุมแสง และโรงเรียน ในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	1,660,400	819,600	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จัดการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	เพื่อดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬาประจำตำบล จำนวน 1 ครั้งต่อปี	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.67 – เม.ย.68	ต.ค.67	250,000	241,244.57	✓	-	-	เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขต ตำบลชุมแสงได้ร่วม กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาดำเนินการ กีฬาดำเนินการ
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงอยู่คู่กับสังคมต่อไป	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.68	-	5,000	-	-	-	✓	สงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุเพื่อแสดงความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุและ รักษาไว้ซึ่งประเพณีอัน ดีงามของไทยให้คงอยู่ ต่อไป
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธ ศาสนาเนื่อง ในวันเข้าพรรษา	ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีวันเข้าพรรษาเนื่อง ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ต่อไป	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.68	-	20,000	-	-	-	✓	ประชาชนและพุทธ ศาสนิกชนในเขต ตำบลชุมแสงได้ร่วมกัน ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวัน เข้าพรรษาให้คงอยู่ สืบไป

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน(แรก)
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการบริหาร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอนางรองจัดงานพระราชพิธีจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ต่างๆ	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.-ธ.ค. 67	ธ.ค. 67	20,000.-	20,000	✓	-	-	ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการบริหาร

7.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดถือตามหลักกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	กองคลัง	ม.ค. – ก.ย. 68	-	80,000	-	-	-	✓	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง	อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง	กองคลัง	ธ.ค.67 – ก.ย. 68	ม.ค.68	20,000	20,000	✓	-	-	ประชาชนได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ภาคผนวก

รูปภาพ โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล"ชุมแสงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2567
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



รูปภาพ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
วันที่ 14 มกราคม 2568



กิจกรรมลอยกระทง ของ ศพด.อบต.ชุมแสง
ประจำปีงบประมาณ 2568 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

