

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นชอบ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ได้รับทราบในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นชอบดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงขอประกาศรายงานผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทั่วไป และประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายละม่อม เจียมผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (และให้ยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ข้อ ๓๘) ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอแนะความเห็น ซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและการประเมินผลว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร และเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น มาเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาประมวลการพัฒนาในภาพรวมได้ จึง

จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่

ดังนั้น ในขั้นตอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น

๑.๔ แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ การติดตาม (Monitoring)

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chat ที่จะทำให้องค์กรสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามและการประเมิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ชาวประชาเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี
มีภูมิทัศน์สวยงาม ล้ำเลิศการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

๒. พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาตำบลน่าอยู่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณสุข การสาธารณสุข
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
๓. พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการ
๕. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๗. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
๘. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มี ๑๔ จุดมุ่งหมาย ดังนี้

๑. ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขการ ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
๕. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
๗. ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบไป

๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยในตำบล
๙. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง
๑๐. บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
๑๑. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ
๑๓. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างปกติสุข
๑๔. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์สวยงาม

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	√	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามเดือนตุลาคม-ธันวาคม รายงานประเมินผล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือ มกราคม - มีนาคม ช่วงที่ ๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๒. รายงานผลการดำเนินงานเป็น ๒ ช่วง

(๑) ช่วงที่ ๑ (ติดตามผลเดือนเมษายน-มิถุนายน) รายงานประเมินผลเดือนกรกฎาคม-กันยายน
/ (๒) ช่วงที่ ๒ (ติดตามผลเดือนตุลาคม-ธันวาคม) รายงานประเมินผล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือ เดือนมกราคม - มีนาคม ช่วงที่ ๒

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๗๐)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านเมืองน่าอยู่ (กองช่าง)	๑๙	๗,๘๐๖,๐๐๐	๕๔	๓๒,๒๘๘,๕๐๐	๑๑๕	๒๙,๒๑๕,๔๐๐	๑๖๐	๓๖,๙๘๙,๗๐๐	๑๖๐	๓๘,๐๑๒,๑๐๐
๒.ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต (กองสาธารณสุข)	๘	๖๒๐,๐๐๐	๘	๖๒๐,๐๐๐	๘	๖๒๐,๐๐๐	๘	๗๑๐,๐๐๐	๘	๗๑๐,๐๐๐
๓.ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (กองการศึกษา)	๒๘	๔,๐๒๖,๓๕๐	๒๘	๔,๐๒๖,๓๕๐	๒๘	๔,๐๒๖,๓๕๐	๒๘	๔,๐๒๖,๓๕๐	๒๘	๔,๐๒๖,๓๕๐
๔.ด้านการพัฒนา ศักยภาพของคนและ ความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ)	๔	๙,๔๘๐,๐๐๐	๔	๙,๔๘๐,๐๐๐	๔	๙,๔๘๐,๐๐๐	๔	๙,๔๘๐,๐๐๐	๔	๙,๔๘๐,๐๐๐
๕.ด้านการพัฒนาระบบการ จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กองสำนักปลัด)	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐
๖.ด้านการส่งเสริม การเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)	๑๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๕๕,๐๐๐
๗.ด้านการเมือง การ บริหาร (กองคลัง)	๑๗	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๗	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๗	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๘	๑,๖๘๕,๐๐๐	๑๘	๑,๖๘๕,๐๐๐
รวม	๙๐	๒๖,๐๙๒,๓๕๐	๑๒๕	๕๐,๕๐๙,๘๕๐	๑๘๖	๔๗,๔๕๑,๗๕๐	๒๓๒	๕๕,๔๔๖,๐๕๐	๒๓๒	๕๕,๔๔๖,๐๕๐

/๔. จำนวนโครงการ...



๔. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๗๐)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๓๑	๙,๓๔๑,๐๐๐	๖๖	๓๓,๘๒๓,๕๐๐	๑๒๗	๓๐,๗๕๐,๔๐๐	๑๗๒	๓๘,๕๒๔,๗๐๐	๑๗๒	๓๘,๕๒๔,๗๐๐
๒. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต	๔๐	๑๔,๑๒๖,๓๕๐	๔๐	๑๔,๑๒๖,๓๕๐	๔๐	๑๔,๑๒๖,๓๕๐	๔๐	๑๔,๑๒๖,๓๕๐	๔๐	๑๔,๑๒๖,๓๕๐
๓. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๔	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๔	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๔	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๔	๒,๔๕๕,๐๐๐	๑๔	๒,๔๕๕,๐๐๐
๔. ด้านรักษาความ สงบเรียบร้อย	๕	๑๒๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๙๐	๒๖,๐๔๒,๓๕๐	๑๒๕	๕๐,๕๒๔,๘๕๐	๑๘๖	๔๗,๔๕๑,๗๕๐	๒๓๒	๕๕,๔๔๖,๐๕๐	๒๓๒	๕๕,๔๔๖,๐๕๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(โดยสุ่มสำรวจ ๓๐๐ คน)

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
(๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๖๗	๑๑.๓๓	๓.๐๐
(๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๖.๐๐	๑๑.๓๓	๒.๖๗
(๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๘๐.๓๐	๑๘.๓๓	๑.๓๓
(๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๘.๖๓	๙.๓๓	๒.๐๔
(๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๒.๕๕	๑๕.๐๐	๒.๔๕
(๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๓.๓๓	๑๕.๐๐	๑.๖๗
(๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๐.๐๐	๔.๖๗	๕.๓๓
(๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๓๓	๗.๖๗	๓.๐๐
ภาพรวม	๘๕.๗๓	๑๑.๕๙	๒.๖๘



ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาจาก การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาประจำปี สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

๑. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าทำให้ไม่ทันดำเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ
๓. จำนวนโครงการที่จะดำเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ทำให้แก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

๑. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่สำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
๒. ควรมีการสำรวจโครงการที่จะดำเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ
๓. ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไว้มากเกินไปจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา งบประมาณมีขีดจำกัด ในการจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับ
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

แบบติดตามและประเมินผลของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแผนฯ

๑. ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อยเพราะเห็นความสำคัญในการประชุมประชาคมน้อย
๒. พนักงานเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อยเพราะเห็นความสำคัญในการพัฒนาน้อย
๓. บางคนเห็นความสำคัญการประชุมประชาคมน้อยเพราะส่วนมากเข้าใจผิดว่างบประมาณมีน้อยไม่ควรออกประชุมประชาคม แต่ไม่เข้าใจว่าควรทบทวนและพัฒนาคัดเลือกอันใดสำคัญกว่าด่วนกว่าควรพัฒนาก่อนไม่เดือดร้อนเท่าไรควรพัฒนาหลัง
๔. ผู้ใหญ่บางหมู่บ้านยังเห็นความสำคัญของการประชุมประชาคมน้อยเพราะเข้าใจว่าทำไปนั้นๆไม่ได้ผลอะไร
๕. สมาชิกบางท่านยังเข้าใจแบบง่ายๆ ว่าไม่ต้องเสนอตอนประชุมประชาคมเข้าแผนแต่จะคอยเสนอโครงการช่วงตอนประชุมสภา ฯ แต่มีข้อเสียตรงที่โครงการที่เสนอมาชาวบ้านเสนอเข้าแผนมาลงมติแล้ว พอมาถึงที่ประชุมก็ขอเสนอโครงการใหม่ๆขึ้นมาอีก ทำให้เกิดปัญหาโครงการที่เสนอในที่ประชุมประชาคมตกลงไปและเกิดปัญหาโครงการมากแต่ไม่ได้อนุมัติ สรุปโครงการเพิ่มพูนไม่เกิดผลสำเร็จและไม่เกิดประสิทธิผลต่อมา
๖. พนักงานบางคนไม่ออกไปประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการและแนะนำชาวบ้านเสนอโครงการเข้ากับหน่วยงานให้เข้ากับโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบ มาเสนอโครงการใหม่อีก โครงการชาวบ้านก็ไม่ได้รับความต้องการและข้อมูลที่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาโครงการหลากหลายรูปแบบของแต่ละส่วน และเสนอโครงการใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนล่าช้าต่อไปอีก เพราะต้องปรับเปลี่ยนแผนเพิ่มและต้องปรับปรุงแผนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร์ของตำบลและยุทธศาสตร์จังหวัดให้รัดกุม ในการจัดทำแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดกรองหลายรอบหลายครั้ง ไม่สะดวกต่อการดำเนินการให้รวดเร็วได้ตามแผนตามขั้นตอนและจำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนต่อไป
๗. เดิมการติดตามและประเมินผลแผนฯต้องล่าช้า เพราะต้องรอผลการสรุปโครงการจากส่วนการคลัง (เพราะการรายงานสถานะส่วนการคลังสามารถรายงานให้แล้วเสร็จหลังจากปิดงบประมาณ คือ สิ้นเดือนกันยายนของทุกปีและให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน คือ จนถึงเดือนธันวาคม) หากไม่เสร็จก็ยังสรุปไม่ได้ เมื่อเสร็จแล้วต้องคัดกรองแบบประเมินอีกครั้ง ทำให้เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่การติดตามและประเมินผลแผนฯ ต้องรีบประเมินผลเพื่อให้ทันต่อการประชุมสภาในครั้งต่อไปคือช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนอีก เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จึงต้องรีบปั่นผลงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งทำให้เกิดการทำงานไม่เกิดความสะดวกคล่องในการทำงาน ปัจจุบันกองการคลังมีการพัฒนาขึ้นสามารถสรุปและให้ข้อมูลได้ตั้งแต่ ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี จึงทำให้การติดตามประเมินผลแผนฯ ได้แล้วเสร็จก่อน ๓๐ ธันวาคมของทุกปี แต่ถ้าวการคลังยังไม่แล้วเสร็จและไม่ผิดระเบียบ ผลการติดตามก็ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จขึ้นได้ ดังนั้น การติดตามผลแผนฯ ที่เสร็จสมบูรณ์และเหมาะสมควรให้มีการรายงานช่วงไตรมาส ๒ (ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม) จึงจะเหมาะสมตามลำดับต่อไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนฯ

๑. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าหากต้องการอยากได้ถนนหนทางหรือมีความต้องการอยากได้อะไรในหมู่บ้านหรืออยากจะทำอะไรในหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องเข้าร่วมประชุมประชาคม โดยเสนอโครงการในช่วงประชุมประชาคมทุกครั้งเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งได้เป็นโครงการที่ทุกคนเห็นพ้องด้วยกัน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากหรือเป็นเสียงเอกฉันท์คือเห็นด้วยทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ถือว่าได้ลงมติมีความต้องการหรือเป็นโครงการที่แน่นอนในการพัฒนาของโครงการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นโครงการที่สามารถอนุมัติ จะได้พัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในส่วนรวมได้ถูกต้อง (หากสมาชิกต้องการเสนอที่ประชุมก็ควรเสนอโครงการที่มีอยู่ในที่ประชุมประชาคมที่ลงมติในหมู่บ้านนั้นๆด้วยแล้ว) สภาฯ จะได้อนุมัติที่ถูกต้อง

๒. ควรพิจารณาให้พนักงานเข้าร่วมประชาคมแผนให้ครบแต่ละส่วน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญอีกในรูปแบบหนึ่งว่าประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านของตนเองให้ชัดเจนและได้มาตรฐานของการทำงาน คือ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนแผนโดยแท้จริง โดยพนักงานเป็นผู้ที่สามารถชี้แนะในการทำงานของตนและช่วยส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ และเป็นโครงการที่เห็นพ้องต้องกันกับตัวเองที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนโดยแท้จริง อย่างน้อยโครงการที่เสนอชาวบ้านหรือประชาชนจะได้รับรู้รับทราบในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนได้สมบูรณ์และชัดเจน

๓. บางคนเข้าใจผิดยังไม่เข้าใจการประชุมประชาคมที่ถูกต้องคือ ต้องทบทวน ทำความเข้าใจ ช่วยแก้ไขปัญหามาแต่ละจุด แต่ละปี เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเพื่อให้การพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้มีการประชุมประชาคมแต่ละปีและมีการประชุมประชาคมเกิดขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อทบทวน และพบปะประชาชน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือความทุกข์โศกของประชาชน เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหามาได้บ้าง หรือความต้องการของประชาชน มีอะไรที่ท้องถิ่นสามารถช่วยได้ หากช่วยเหลือยังไม่ได้ก็ช่วยแนะนำ ทำความเข้าใจและความถูกต้องให้ชาวบ้านได้มีความหวัง และมีความสุขต่อไป

๔. ควรเห็นความสำคัญในการลงมติของการประชุมประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ และไม่ควรเสนอโครงการเพิ่มอีก หากเพิ่มอีกก็จะเกิดปัญหาตามข้อ ๑ ประธานสภาฯ ควรเห็นด้วยกับมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้นๆ ด้วย หากจะเสนอเพิ่ม นอกเหนือจากโครงการที่เสนอแล้วควรเป็นโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ หรือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ หมู่บ้านขึ้นไป จึงควรเห็นอนุมัติโครงการเพิ่มขึ้นได้ในสภาฯ (หากเสนอโครงการเพิ่มนอกเหนือจากการประชุมประชาคม)

๕. พนักงานควรเสนอโครงการที่ตนเองรับผิดชอบโดยผ่านชาวบ้านแต่ละหมู่ให้เห็นชอบด้วย หรือช่วยกระตุ้นให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการที่ตนเองจะต้องทำและจะต้องสนับสนุนตามความต้องการของประชาชนโดยตรง

๖. เห็นควรให้พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนฯ หลังจากกฎหมายกำหนดให้ส่วนการคลังมีสิทธิ์สามารถดำเนินแล้วเสร็จภายใน ๙๐ หลังปิดงบประมาณ คือวันที่ ๓๐ กันยายน เป็นต้นไป ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงดำเนินและติดตามผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรให้อยู่ในไตรมาสที่ ๒

/คือ เดือนมกราคม...

คือ เดือนมกราคม – มีนาคม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จจริง นำมาสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพราะห้วงเวลาในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีถึง ๔ ไตรมาสตามวาระการประชุมแต่ละปี มีดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ คือห้วงเดือน ตุลาคม – เดือน ธันวาคม

ไตรมาสที่ ๒ คือช่วงเดือน มกราคม – เดือน มีนาคม

ไตรมาสที่ ๓ คือห้วงเดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน

ไตรมาสที่ ๔ คือห้วงเดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน

จึงเห็นสมควรพิจารณาให้การรายงานติดตามและประเมินผลแผน ฯ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ คือ ช่วงเดือน มกราคม – เดือน มีนาคม ให้เป็นตามระเบียบและถูกต้องตามมติสภา ฯ ในปัดไปของทุกปีจึงจะเหมาะสม และถูกต้องเพราะในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม กองการคลังไม่สามารถรายงานให้การติดตามประเมินผลได้เพราะเป็นช่วงดำเนินการรายงานได้ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน อยู่ (คือในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) การรายงานติดตามติดตามและประเมินผลแผน ฯ ย่อมไม่สมบูรณ์ เพราะข้อมูลการคลังยังไม่เรียบร้อย เพราะการติดตามและประเมินผลนั้นจะต้องได้รับข้อมูลจากส่วนการคลังเสียก่อนจึงจะได้รับข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ หากหน่วยงานใดดำเนินการเสร็จก่อนตุลาคมหรือเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ส่วนการคลังนั้น การดำเนินงานตีเยยมส่งผลให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ได้ไม่มีปัญหาอุปสรรค และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานต่อไป

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตารางเปรียบเทียบจำนวนผลสำเร็จการดำเนินงาน/โครงการและงบประมาณ

ที่ดำเนินการจริงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของ (ปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ		ร้อยละ
	ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ประจำปี ๒๕๖๘)	แผนดำเนินการ (ประจำปี ๒๕๖๘)		ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ประจำปี ๒๕๖๘)	แผนดำเนินการ (ประจำปี ๒๕๖๘)	
๑.ด้านเมืองน่าอยู่	๑๑๕	๑๓	๑๑.๓๐	๒๙,๒๑๕,๔๐๐	๑,๕๓๖,๐๐๐	๕.๒๖
๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๘	๑๑	๑๓๗.๕๐	๖๒๐,๐๐๐	๕๖๗,๔๖๒	๙๑.๕๓
๓.ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	๒๘	๑๑	๓๙.๒๙	๔,๐๒๖,๓๕๐	๓,๗๘๘,๐๓๐	๙๔.๐๘
๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพ ของคนและความเข้มแข็ง ของชุมชน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๙,๔๘๐,๐๐๐	๑๑,๙๒๓,๖๐๐	๑๒๕.๗๘
๕.ด้านการพัฒนาระบบการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐.๐๐
๖.ด้านการส่งเสริม การเกษตร	๑๐	๐	๐.๐๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๗.ด้านการเมือง การบริหาร	๑๗	๓๘	๒๒๓.๕๓	๑,๕๕๕,๐๐๐	๒๓,๑๙๔,๙๐๘	๑,๔๙๑.๖๓
รวม	๑๘๖	๗๗	๔๑.๔๐	๔๗,๔๕๑,๗๕๐	๔๑,๐๔๐,๐๐๐	๘๖.๔๙

ตารางเปรียบเทียบจำนวนผลสำเร็จการดำเนินงาน/โครงการและงบประมาณ
ที่ดำเนินการจริงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ		ร้อยละ
	แผนดำเนินการ (ปี ๒๕๖๘) (ตามข้อบัญญัติ)	ดำเนินการ จริง (ปี ๒๕๖๘)		งบดำเนินการ (ปี ๒๕๖๘)	งบดำเนินการจริง (ปี ๒๕๖๘)	
๑.ด้านเมื่องน่ายู่	๑๓	๑๒	๙๒.๓๑	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๑๔,๘๓๘.๐๐	๙๘.๖๒
๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๐	๙๐.๙๑	๕๖๗,๔๖๒	๒๗๐,๐๙๗.๐๐	๔๗.๖๐
๓.ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	๑๑	๑๐	๙๐.๙๑	๓,๗๘๘,๐๓๐	๓,๒๙๔,๙๓๙.๖๖	๘๖.๙๘
๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพของ คนและความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔	๑๐๐	๑๑,๙๒๓,๖๐๐	๑๑,๒๘๕,๒๐๐	๙๔.๖๕
๕.ด้านการพัฒนาระบบการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๒	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๖.ด้านการส่งเสริมการเกษตร	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
๗.ด้านการเมือง การบริหาร	๓๘	๓๗	๙๗.๓๗	๒๓,๑๙๔,๙๐๘	๑๙,๗๗๐,๗๕๕.๔๖	๘๕.๒๔
รวม	๗๗	๗๓	๙๔.๘๑	๔๑,๐๔๐,๐๐๐	๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒	๘๘.๐๕

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตารางเปรียบเทียบจำนวนผลงาน/โครงการและงบประมาณ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กับแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงประจำปีที่ผ่านมา (ประจำปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ		ร้อยละ
	ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐) (ประจำปี ๒๕๖๘)	แผนดำเนินการ จริง (ประจำปี ๒๕๖๘)		ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐) (ประจำปี ๒๕๖๘)	แผนดำเนินการจริง (ประจำปี ๒๕๖๘)	
๑.ด้านเมืองน่าอยู่	๑๑๕	๑๒	๑๐.๔๔	๒๙,๒๑๕,๔๐๐	๑,๕๑๔,๘๓๘.๐๐	๕.๑๙
๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๘	๑๐	๑๒๕	๖๒๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๙๗.๐๐	๔๓.๕๖
๓.ด้านการพัฒนา การศึกษา กีฬา นันทนาการ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	๒๘	๑๐	๓๕.๗๑	๔,๐๒๖,๓๕๐	๓,๒๙๔,๙๓๙.๖๖	๘๑.๘๓
๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพ ของคนและความเข้มแข็ง ของชุมชน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๙,๔๘๐,๐๐๐	๑๑,๒๘๕,๒๐๐	๑๑๙.๐๔
๕.ด้านการพัฒนาระบบ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๖.ด้านการส่งเสริม การเกษตร	๑๐	๐	๐.๐๐	๒,๔๕๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๗.ด้านการเมือง การบริหาร	๑๗	๓๗	๒๑๗.๖๕	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๙,๗๗๐,๗๕๕.๔๖	๑,๒๗๑.๔๓
รวม	๑๘๖	๗๓	๓๙.๒๕	๔๗,๔๕๑,๗๕๐	๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒	๗๖.๑๕

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านเมืองน่าอยู่	๑,๕๑๔,๘๓๘.๐๐	๔.๑๙	๓,๒๙๘,๕๐๐.๐๐	-	๔,๘๑๓,๓๓๘.๐๐	๑๒.๒๑
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗๐,๐๙๗.๐๐	๐.๗๕	-	-	๒๗๐,๐๙๗.๐๐	๐.๖๙
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	๓,๒๙๔,๙๓๙.๖๖	๙.๑๒	-	-	๓,๒๙๔,๙๓๙.๖๖	๘.๓๖
๔. ด้านการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑๑,๒๘๕,๒๐๐	๓๑.๒๓	-	-	๑๑,๒๘๕,๒๐๐	๒๘.๖๒
๕. ด้านการพัฒนาระบบการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๐	๐	-	-	๐	๐
๖. ด้านส่งเสริมการเกษตร	๐	๐	-	-	๐	๐
๗. ด้านการเมือง การบริหาร	๑๙,๗๗๐,๗๕๕.๔๖	๕๔.๗๑	-	-	๑๙,๗๗๐,๗๕๕.๔๖	๕๐.๑๔
รวม	๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒	๑๐๐	๓,๒๙๘,๕๐๐.๐๐	-	๓๙,๔๓๔,๓๓๐.๑๒	๑๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘


๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านเมืองน่าอยู่	๑๓	๑๒
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๐
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	๑๑	๑๐
๔. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔
๕. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒
๖. ด้านส่งเสริมการเกษตร	๐	๐
๗. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๘	๓๗
รวม	๗๙	๗๓

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ ประเมินจากโครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนสามารถดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑

จำนวนโครงการ




๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

อ.นางรอง

จ.บุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, รอกการจัดทำเช็ค, รอกอนุมัติเช็ค, อนุมัติเบิกแล้ว, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่ออกใบ	เลขที่ใบรับ	ประเภทบัญชี	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่ค้ำประกัน	วันที่รับเช็ค	สถานะ
28/01/2568	68-05-00312-5420900-00001	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ อบต. ชุมแสง	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	216,000.00	00354/68	10/01/2568	รับเช็คแล้ว
28/01/2568	68-05-00312-5420900-00002	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้าน หนองปรือ	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	199,000.00	00359/68	28/01/2568	รับเช็คแล้ว
31/01/2568	68-05-00312-5420900-00003	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหิน คลุ หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	185,000.00	00395/68	31/01/2568	รับเช็คแล้ว
31/01/2568	68-05-00312-5420900-00004	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหิน คลุ หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	266,000.00	00400/68	31/01/2568	รับเช็คแล้ว
21/08/2568	68-03-00312-5420900-00010	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลงหินคลุ หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	140,000.00	00757/68	23/05/2568	รับเช็คแล้ว
31/08/2568	68-03-00312-5420900-00011	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านลุง ปลาตึก	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	314,500.00	00838/68	10/06/2568	รับเช็คแล้ว
01/09/2568	68-03-00312-5420900-00012	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน โคกตะคร้อ	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	495,000.00	00839/68	10/06/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00013	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้าน โพธิ์ทอง	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	498,000.00	00934/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00014	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้าน หนองโพธิ์	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	487,000.00	00933/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00015	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้าน เสลา	พ.ญ. ภาณุโยเจริญทรัพย์	498,000.00	00935/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว



ภาคผนวก

รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

**รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตามนโยบายการพัฒนามี ๗ ยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้**

๑๑๑ นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านเมื่องน่าอยู่) คือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ “มุ่งมั่นพัฒนา อาสารับใช้ จริงใจ โปร่งใส ผู้สูงวัยไม่ทอดทิ้ง ทารกยังพัฒนา” และมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านเมื่องน่าอยู่ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๖)

๑.๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งหมด ๗ โครงการ ที่ดำเนินการจริง ๗ โครงการ ตั้งไว้ ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท จ่ายจริงเป็นเงิน ๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| ๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบุลำดวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท (แก้ไข 1/67น.14 ข้อ 19) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๖๑,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๖๑,๐๐๐ บาท |
| ๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระสังข์ ๑๑๖,๐๐๐ บาท (น.62 ข้อ 48) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๑๖,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๑๖,๐๐๐ บาท |
| ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์ทอง ๗๐,๐๐๐ บาท (เพิ่ม 1/66 น. 18 ข้อ 49) | | | |
| ตั้งไว้ ๖๘,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๖๘,๐๐๐ บาท |
| ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก(๑) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (แก้ไข 1/67น.15 ข้อ 20) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๔๔,๐๐๐ บาท |
| ๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก(๒) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (แก้ไข 1/67น.15 ข้อ 21) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๔๔,๐๐๐ บาท |
| ๖. โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกลาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่ม 1/66 น. 15 ข้อ 38) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๔๑,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๔๑,๐๐๐ บาท |
| ๗. โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเจริญสุข ๒๒๐,๐๐๐ บาท (แก้ไข 1/67น.16 ข้อ 22) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๖๔,๐๐๐ บาท |
| ๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม. ๑๑ บ้านหนองเจริญสุข ๑๘๓,๐๐๐ บาท (แก้ไข 1/67น.16 ข้อ 23) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๗๐,๐๐๐ บาท |
| ๙. โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตาล ๓๒๕,๐๐๐ บาท(แก้ไข 1/67น.17 ข้อ 24) | | | |
| ตั้งไว้ ๑๔๘,๐๐๐ บาท | (ดำเนินการ) | ยอดจ่ายจริง | ๑๔๘,๐๐๐ บาท |

@@@@@@@@@@@@@@@@

เป็นแผนงานรักษาความสงบภายในที่ดำเนินการจริงมีทั้งหมด ๔ โครงการ
ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริงเป็นเงิน ๒๘๘,๘๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๗ ดังต่อไปนี้

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๔ โครงการ สามารถดำเนินการ
ได้จริง ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
จ่ายจริง ๒๘๘,๘๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๗

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๕)

๒.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๘,๖๐๐	บาท
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๘,๖๐๐	บาท
๓. โครงการลด คัดแยก ขยะต้นทางหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๐ บาท (โรงเรียนโคกมะค่าดำเนินการจากงบ สปสช.)	ยอดจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท(รวมในยอด ๗๕,๕๑๐)	
๔. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของที่ทำกรปกครองอำเภอนางรอง	๑๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๑๕,๐๐๐	บาท
๕. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	๑๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๑๐,๐๐๐	บาท
๖. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๑๐,๐๐๐	บาท
๗. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (ไม่ได้ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๐	บาท
๘. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐	บาท
ตั้งไว้ ๘๗,๔๖๒ บาท (งบ สปสช.) (ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง ๘๗,๔๖๒	บาท

*** เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ๔๐ % ของการได้รับการสนับสนุน ๘๗,๔๓๐ บาท
ยอดได้รับสนับสนุน ๒๑๙,๘๒๕ บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๗ โครงการสามารถดำเนินการได้
จริง ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๒๒,๔๖๒ บาท จ่ายจริง ๑๓๙,๖๖๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๖

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๒.๒ การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

๑. ค่าจัดซื้อทรายอะเบท				๖๐,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๓๙,๖๐๐ บาท	
๒. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์				๔๐,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท(โอนจากน้ำยา ๒๕,๘๓๕ บาท)	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๖๕,๘๓๕ บาท	
๓. ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย)				๖๐,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท (คงเหลือ ๑๔,๑๖๕ บาท)	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๐ บาท	
๔. ค่าจัดซื้อยาฉีดหมัน				๐ บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๐๕,๔๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๖

๒.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

๑. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว				- บาท
๒. บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด				
ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ		- บาท	จ่ายจริง	- บาท
๓. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด				๓๐,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๐ บาท	

(ใช้งบฯ จาก สปสช. ๒๕,๐๐๐ บาท) รวมจ่ายจริงจากยอด สปสช. ๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

๑. โครงการฝึกอบรมการทำพวงหรีดของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ				๐ บาท
๒. ฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้				๐ บาท
จ่ายจริง		๐ บาท		
สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด				๐ โครงการสามารถดำเนินการ
ได้จริง ๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐	งบประมาณ ตั้งไว้ ๐ บาท	จ่ายจริง ๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

รวมสรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๒ มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๖๗,๔๖๒ บาท จ่ายจริง ๒๗๐,๐๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๓)

๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	บาท	(น. 97 ข้อ 1)		
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการไม่ใช้งบฯ)	ยอดจ่ายจริง	๐	บาท	
๒. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง	๑๐,๐๐๐	บาท	(น. 98 ข้อ 3)		
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการไม่ใช้งบฯ)	ยอดจ่ายจริง	๐	บาท	
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(น. 108 ข้อ 18)				
อาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กของ ศพด. อบต.ชุมแสง			๑,๔๗๖,๐๐๐	บาท	
ตั้งไว้ ๕๙๕,๓๕๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๒๙๔,๒๔๖	บาท	
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจ่ายเป็น	(น. 100 ข้อ 12)				
ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กเล็กของ ศพด. อบต.ชุมแสง			๑๗๐,๐๐๐	บาท	
ตั้งไว้ ๑๗๗,๔๘๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๓๗,๑๖๑	บาท	
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(น. 100 ข้อ 13)				
โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา			๑๘๐,๒๐๐	บาท	
ตั้งไว้ ๗๘,๓๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๕๐,๙๕๐	บาท	
๖. ค่าอาหารเสริมนม ศพด. และทั้ง ๓ โรงเรียนในเขตตำบลชุมแสง	๙๐๐,๐๐๐	บาท	(น. 99 ข้อ 10)		
ตั้งไว้ ๙๑๓,๙๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๘๔๒,๙๗๔.๖๖	บาท	
๗. อุทหนุนส่วนราชการ สนับสนุนอาหารกลางวัน	(น. 101 ข้อ 18)				
ทั้ง ๓ โรงเรียนในเขตตำบลชุมแสง			๑,๔๗๖,๐๐๐	บาท	
ตั้งไว้ ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๑,๘๒๕,๒๗๐	บาท	

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๗ โครงการ สามารถดำเนินการ
ได้จริง ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓,๕๐๓,๐๓๐ บาท
จ่ายจริง ๓,๐๕๐,๖๐๑.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๓.๒ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(กีฬาประจำตำบลชุมแสง) ๒๐๐,๐๐๐ บาท (น. 108 ข้อ 1)				
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๒๔๔,๓๓๘	บาท
๒. โครงการจัดงานสงกรานต์ ๒๐,๐๐๐ บาท (น. 103 ข้อ 3)				
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการไม่ใช้งบฯ)	ยอดจ่ายจริง	๐	บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๔๔,๓๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๒

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๓.๓ การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๐,๐๐๐ บาท (น. 102 ข้อ 2)				
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท	(ดำเนินการ)	ยอดจ่ายจริง	๐	บาท
๒. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี ๒๕๖๘/๑๐,๐๐๐ บาท (น. 103 ข้อ 4)				
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท	(ไม่ได้อุดหนุน)	ยอดจ่ายจริง	๐	บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

รวมสรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๓ มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓,๗๘๘,๐๓๐ บาท จ่ายจริง ๓,๒๙๔,๙๓๙.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒)

๕.๑ การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นไทย สร้างปาร์กน้ำ” ๓๐,๐๐๐ บาท (น. 109 ข้อ 1)
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท ยอดจ่ายจริง ๐ บาท
๒. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐,๐๐๐ บาท (น. 109 ข้อ 2)
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ยอดจ่ายจริง ๐ บาท

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๕.๒ การส่งเสริมการรักษาความสะอาด

- ไม่มี

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด ๒ โครงการสามารถดำเนินการได้จริง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

รวมสรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๕ มีทั้งหมด ๒ โครงการสามารถดำเนินการได้จริง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการส่งเสริมการเกษตร (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒)

๖.๑ การส่งเสริมการเกษตร

- ไม่มี

รวมสรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๖ มีทั้งหมด ๐ โครงการสามารถดำเนินการได้จริง ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ งบประมาณ ตั้งไว้ ๐ บาท จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๗.๑ การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่

๗.๑ การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่

- สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด - โครงการ สามารถดำเนินการได้
จริง - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ งบประมาณ ตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๗.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อการบริหารและการบริการที่ดี

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๓)

- ได้แก่ ๑. เงินเดือนนายก ๒. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / รองนายก ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ๔. เงินค่าตอบแทน / ที่ปรึกษานายกส่วนตำบล ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ฯ

- ได้แก่ ๖. เงินเดือนพนักงาน ๗. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ๘. เงินประจำตำแหน่ง ๙. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑๐. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

- ได้แก่ ๑๑. ค่าเช่าบ้าน ๑๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ทุกส่วน

- ได้แก่ ๑๓. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ๑๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๕. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

- หน้า ๕

(และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - บาท) ได้แก่ โครงการที่ ๒๗. วัสดุสำนักงาน ๒๘. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๙. วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓๑. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๓๒. วัสดุคอมพิวเตอร์

๖. ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	๖๑๒,๐๐๐ บาท	จ่ายจริง	๔๑๗,๗๖๙.๓๑ บาท
๗. ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	๓๖๒,๑๐๐ บาท	จ่ายจริง	๒๗๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๘. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท	จ่ายจริง	๑,๒๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินอุดหนุน	ตั้งไว้	๒,๑๘๑,๐๐๐ บาท	จ่ายจริง	๑,๙๐๐,๒๗๐.๐๐ บาท
๑๐. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ตั้งไว้	๐ บาท	จ่ายจริง	๐ บาท
๑๑. งบกลาง	ตั้งไว้	๑๓,๐๐๔,๘๐๖ บาท	จ่ายจริง	๑๒,๐๒๓,๖๒๙.๐๐ บาท

รวมโครงการทั้งหมด ที่ตั้งไว้ ๓๘ โครงการ สรุปรวมโครงการที่ปฏิบัติจริง ๓๗ โครงการ

สรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๗ มีทั้งหมด ๓๘ โครงการสามารถดำเนินการได้จริง ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๕

aaaaaaaaaaaaaaaa

รวมสรุปโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่ ๗ มีทั้งหมด ๓๘ โครงการสามารถ
ดำเนินการได้จริง ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๓,๑๙๔,๙๐๘ บาท
จ่ายจริง ๑๙,๗๗๐,๗๕๕.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๔

aaaaaaaaaaaaaaaa

สรุปรวมโครงการตามแผนดำเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ตามยุทธศาสตร์ครบทั้ง ๑ - ๗
ยุทธศาสตร์มีทั้งหมด ๗๗ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๗๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๘๑ ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท
จ่ายจริง ๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๕

aaaaaaaaaaaaaaaa

*****สรุปงานแต่ละกองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีดังต่อไปนี้*****

- | | |
|--|---|
| - งบในแผนงานบริหารทั่วไป (สป.+งานแผน+กองคลัง+งานตรวจสอบ) ตั้งไว้ | ๑๑,๙๒๘,๙๖๔.๐๐ บาท |
| (งานบริหารทั่วไป//กอง สป.) ตั้งไว้ | ๗,๕๔๐,๒๖๔ บาท จ่ายจริง ๖,๕๕๓,๐๒๐.๕๐ บาท |
| (งานแผนสถิติและวิชาการ) ตั้งไว้ | ๘๐๖,๔๐๐ บาท จ่ายจริง ๗๙๓,๗๐๒.๐๐ บาท |
| (งานบริหารงานคลัง//กองคลัง) ตั้งไว้ | ๓,๑๐๕,๓๐๐ บาท จ่ายจริง ๒,๘๑๖,๒๔๕.๖๐ บาท |
| (งานควบคุมภายใน ฯ) ตั้งไว้ | ๔๗๗,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๕๘,๘๘๐.๐๐ บาท |
| รวมจ่ายจริงตามแผนงานบริหารทั่วไป | ๑๐,๖๒๑,๘๔๘.๑๐ บาท |
| - งบในแผนงานรักษาความสงบ ตั้งไว้ | ๑,๗๒๔,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑,๕๔๙,๖๐๔.๐๐ บาท |
| - งบในแผนการศึกษา (งานบริหารการศึกษา+งานระดับก่อนวัยเรียน) ตั้งไว้ | ๗,๓๙๖,๔๓๐.๐๐ บาท |
| (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตั้งไว้ | ๑,๕๘๗,๓๐๐ บาท จ่ายจริง ๑,๖๕๒,๕๒๗.๕๙ บาท |
| (งานระดับก่อนวัยเรียน) ตั้งไว้ | ๔,๙๒๑,๘๐๐ บาท จ่ายจริง ๕,๐๙๔,๙๑๗.๓๒ บาท |
| รวมจ่ายจริงตามแผนการศึกษา | ๖,๗๔๗,๔๔๔.๙๑ บาท |
| - งบในแผนสาธารณสุข (งานบริหาร สธ+งานบริการ สธ.และ สธ.อื่น) ตั้งไว้ | ๒,๐๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท |
| (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ตั้งไว้ | ๘๙๖,๗๐๐ บาท จ่ายจริง ๘๐๗,๓๐๘.๐๐ บาท |
| (งานบริการสาธารณสุข ฯ) ตั้งไว้ | ๗๐๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๖๓๖,๘๘๔.๗๕ บาท |
| รวมจ่ายจริงตามแผนสาธารณสุข | ๑,๔๔๔,๑๙๒.๗๕ บาท |
| * งบสปสช. ยอดอนุมัติ ๒๑๘,๖๕๕ บาท ยอดจ่ายจริง ๗๕,๕๑๐ บาท คงเหลือ | ๑๒,๙๙๐.๐๐ บาท* |
| - งบในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ | ๒๗๕,๐๐๐ จ่ายจริง ๒๔๑,๒๔๔.๕๗ บาท |
| - งบในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง)ตั้งไว้ | ๒,๘๙๒,๑๐๐บาท จ่ายจริง ๒,๒๒๕,๑๘๘.๐๐ บาท |
| - งบในแผนการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ตั้งไว้ | ๒๑๘,๖๐๐ บาท จ่ายจริง ๗๓,๐๗๐.๗๙ บาท |
| - งบในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ)ตั้งไว้ | ๑,๒๙๕,๘๐๐จ่ายจริง ๑,๒๐๙,๖๐๘.๐๐ บาท |
| - งบในแผนการเกษตร (กองการเกษตร) ตั้งไว้ | ๒๘๗,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๐.๐๐ บาท |
| สรุปรวมแต่ละกอง ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด | ๒๖,๘๓๓,๕๐๓ บาท |

แต่ละกอง รวมจ่ายจริงทั้งหมด ๒๔,๑๑๒,๒๐๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๖

aaaaaaaaaaaaaaaa

- งบกลาง ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๔,๘๐๖ บาท จ่ายจริง ๑๒,๐๒๓,๖๒๙.๐๐ บาท
- สรุปการจ่ายจริงของงบกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๖

aaaaaaaaaaaaaaaa

รวมสรุบบประมาณแต่ละกองและงบกลาง งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท
จ่ายจริง ๓๖,๑๓๕,๘๓๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๕

aaaaaaaaaaaaaaaa

อ.บางร่อน

จ.บุรีรัมย์

ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์แล้ว, ร้องการจัดทำเช็ค, รออนุมัติเช็ค, รออนุมัติฎีกา, อนุมัติเช็คแล้ว, รับเช็คแล้ว

วันที่จัดพิมพ์	เลขที่ผู้พิมพ์	ประเภทฎีกา	ชื่อโครงการ	ผู้รับเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	เลขที่ค้ำประกัน	วันที่รับเช็ค	สถิติรับ
28/01/2568	68-05-00312-5420900-00001	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ อบต. ชุมแสง	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	216,000.00	00354/68	10/01/2568	รับเช็คแล้ว
28/01/2568	68-05-00312-5420900-00002	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	199,000.00	00359/68	28/01/2568	รับเช็คแล้ว
31/01/2568	68-05-00312-5420900-00003	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงฝักร้างลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	185,000.00	00395/68	31/01/2568	รับเช็คแล้ว
31/01/2568	68-05-00312-5420900-00004	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงฝักร้างลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	266,000.00	00400/68	31/01/2568	รับเช็คแล้ว
21/08/2568	68-03-00312-5420900-00010	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างลงหินคลุก หมู่:13 บ้านดอนตาล	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	140,000.00	00757/68	23/05/2568	รับเช็คแล้ว
31/08/2568	68-03-00312-5420900-00011	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านลุงปลาตึก	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	314,500.00	00838/68	10/06/2568	รับเช็คแล้ว
01/09/2568	68-03-00312-5420900-00012	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโคกตะคร้อ	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	495,000.00	00839/68	10/06/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00013	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโพธิ์ทอง	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	498,000.00	00934/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00014	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหนองโพธิ์	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	487,000.00	00933/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว
04/09/2568	68-03-00312-5420900-00015	ฎีกาเบิกจ่ายเงินสะสม(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	โครงการปรับปรุงถนนฝักร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเสลา	หจก. ภิญโญเจริญทรัพย์	498,000.00	00935/68	07/07/2568	รับเช็คแล้ว

๒๕๖๘

